

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - Sistema de detecção e alarme Palácio das Convenções, Auditório Elis Regina e Sede Administrativa

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL R\$	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS			
			1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA
1	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 89.825,00												
1	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6	R\$ 89.825,00				R\$ 14.970,83	R\$ 14.970,83	R\$ 14.970,83	R\$ 14.970,83	R\$ 14.970,83	R\$ 14.970,83			
2	ELÉTRICA	R\$ 228.710,00												
2	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9	R\$ 228.710,00	R\$ 38.118,33	R\$ 38.118,33	R\$ 38.118,33	R\$ 38.118,33	R\$ 38.118,33	R\$ 38.118,33						
3	PARTE CIVIL	R\$ 25.285,00												
3	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8	R\$ 25.285,00	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08
4	PROJ. EXEC., TREINAMENTO E COMISSIONAMENTO	R\$ 19.403,33												
4	4.1, 4.2, 4.3	R\$ 19.403,33												R\$ 19.403,33
	TOTAL	R\$ 363.223,33				R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50	R\$ 175.872,50
	Acumulado					R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42
	Total com BDI (28,30%)	R\$ 466.015,54				R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42	R\$ 225.644,42
			MEDIÇÃO:	R\$		225.644,42	MEDIÇÃO:	R\$	185.455,51	MEDIÇÃO:	R\$	54.915,60	MEDIÇÃO:	R\$